

Protokol slouží jako záruční list a vyplňuje ho servisní technik.

Provozovatel / uživatel	adresa umístění zařízení	Větrací jednotka s rekuperací tepla VENTBOX																								
Firma																										
Jméno a příjmení																										
Funkce																										
Adresa																										
Telefon																										
E-mail																										
Poznámka																										
Popis systému Umístění jednotky (technická místnost, sklep, půdní prostory apod.)		<table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>Centrální</td> <td>☐</td> <td>Decentrální</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>150 Thin</td> <td>☐</td> <td>200 Thin</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>400</td> <td>☐</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Optimum</td> <td>☐</td> <td>Premium</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> <td>Comfort</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> <td>Economy</td> </tr> </table>	☐	Centrální	☐	Decentrální	☐	150 Thin	☐	200 Thin	☐	400	☐	800	☐	Optimum	☐	Premium	☐		☐	Comfort	☐		☐	Economy
☐	Centrální	☐	Decentrální																							
☐	150 Thin	☐	200 Thin																							
☐	400	☐	800																							
☐	Optimum	☐	Premium																							
☐		☐	Comfort																							
☐		☐	Economy																							
		Výrobní číslo Číslo řízení Objednací kód																								



Typ instalace	☐	podstropní	☐	nástěnná	☐	podlahová	☐	jiná / specifikace
Typ rozvodů	☐	Flexibilní plastové potrubí	☐	Spiro	☐	jiné / specifikace		

Stavební část – interiéru				
Kontrola instalace – jednotka musí být instalována podle dodaného provedení	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola dostatečného manipulačního prostoru pro servis	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola dostatečného manipulačního prostoru pro výměnu filtrů	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola odvodu kondenzátu – průchodnost, osazení suchého sifonu	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola spádu (podle návodu k obsluze a štítku na jednotce, s min. sklonem odpadního systému 3 %)	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola správné instalace doporučených filtrů a předfiltrů	☐	splněno	☐	nesplněno
Poznámka				

Stavební část – exteriéru				
Kontrola vyústění do exteriéru	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola vyspádování stěnových prostupů do exteriéru	☐	splněno	☐	nesplněno
Typ fasádní mřížky specifikace typu	☐	splněno	☐	nesplněno
Umístění fasádní mřížky	☐	na fasádě	☐	v podhledu
	☐	komínková	☐	jiná / specifikace
Poznámka				

Elektro část*				
Kontrola označení jističe	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola elektroinstalace 230 V	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola datové zásuvky	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola tlačítka nárazového větrání	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola propojení	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola použitých kabelů	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola uzemnění	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola stínění	☐	splněno	☐	nesplněno
Poznámka				

* Výrobce předpokládá, že elektroinstalace odpovídá požadavkům příslušných platných norem dané země.

Zaškolení obsluhy

Ovládání	☐	splněno	☐	nesplněno
Výměna filtrů	☐	splněno	☐	nesplněno
Údržba	☐	splněno	☐	nesplněno
Poučení o bezpečnosti	☐	splněno	☐	nesplněno
Poznámka				

Příslušenství

Čidlo RH	☐	ano	☐	ne	☐	počet kusů
Čidlo CO ₂	☐	ano	☐	ne	☐	počet kusů
Čidlo TVOC	☐	ano	☐	ne	☐	počet kusů
Čidlo radon	☐	ano	☐	ne	☐	počet kusů
Manuální regulace P.R.T.	☐	ano	☐	ne	☐	počet kusů
Externí filtrbox	☐	ano	☐	ne	☐	počet kusů
Instalace izolačního boxu	☐	ano	☐	ne	☐	počet kusů
Jiné příslušenství	☐	ano	☐	ne	☐	počet kusů

Venkovní jednotka tepelného čerpadla (pouze pro verzi VENTBOX 400 Comfort)

Model	typ			
Kontrola funkčnosti zařízení	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola parametrů chladicího systému	☐	splněno	☐	nesplněno
Kontrola propojení, kontrola typu kabelů, uzemnění	☐	splněno	☐	nesplněno

Zkouška přívod/odtah

Odtah odpadního vzduchu	podlaží	místnost	průtok (m ³ /hod)
Celkem			

Přívod čerstvého vzduchu	podlaží	místnost	průtok (m ³ /hod)
Celkem			

Nastavení motorů	☐	M1	☐	M2
Výkon při měření	%			

Závěrečné ustanovení

☐	Jednotka byla uvedena do provozu v souladu s podklady výrobce a je připravena k bezpečnému provozu
☐	Jednotka byla uvedena do provozu v souladu s podklady výrobce, avšak s výhradou
☐	Jednotku nebylo možné uvést do provozu z níže uvedeného důvodu

Poznámka

Údaje o servisní firmě a technikovi uvádějící jednotku VENTBOX do provozu

Firma

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

E-mail

Datum

Zápis provedl (podpis, razítko)

Potvrzení provozovatele

Provozovatel (uživatel) svým podpisem níže potvrzuje zaškolení a poučení o bezpečnosti.

Datum

Jméno, příjmení, podpis



Originál protokolu si ponechá zákazník společně s Montážním návodem a návodem Uvedení jednotky do provozu. Kopii protokolu si ponechá servisní firma pro svoji evidenci.

Vyplněný protokol je rovněž nutné **zaslat do 14 dnů** na e-mail výrobce: **servis@korado.cz**, a to formou fotografie nebo naskenovaného dokumentu. Potvrzený protokol slouží zároveň jako záruční list. V případě nevyplnění nebo neodeslání potvrzeného protokolu výrobcí může dojít k odmítnutí uznání záruky.

Po uvedení jednotky do provozu má být jednotka provozována nepřetržitě.
V případě nepřítomnosti osob lze jednotku provozovat v minimálním výkonu.